



TYÖMAATI EDOTE

Riistakadun uuden sairaalan puoleiselle jalkakäytävän osuudelle on haettu aluevaltaus ajalle 21.8 – 18.12.2020. Työmaa-alueeksi sitä tarvitaan uuden sairaalan sääsuoja ja julkisivutöitä varten. Riistakadun kevyt liikenne ohjataan Riistakadun idän puoleisen kevyen liikenteen väylän kautta väliaikaista suojatietä käyttäen. Linja-autopysäkki on siirretty Riistakadun ja Kuutolankadun risteyksen tuntumaan, jonka kautta paikallisliikenteen reitti kiertää.

Riistakadun varteen on rakennettu uusi väliaikainen invaparkkialue.

Jalankulkuliikenne ohjattu pääovelle normaalisti sairaalarakennuksen itänurkalta.

Iivolankadun tukimuurin asennustyöt edenneet siten, että kadun molemmat kaistat on saatu avattua liikenteelle 20.10.2020

Liitekuvat:

- Riistakadun ajalle 21.8 – 18.12.2020 aluevaltauksen liikennejärjestelyt

Ensiviikolla ohjelmassa:

- Iivolankadun tukimuurityöt pääosin valmiit, viimeistelytyöt jatkuu...
- maanrakennustyöt jatkuu huoltopihan tukimuurin ja varavoimakoneen perustuksen maansiirto- ja täyttötöillä
- huoltopihan tukimuurin muotti-, raudoitus- ja valutyöt jatkuu...
- aloitetaan varavoimakoneen muotti-, raudoitus- ja valutyöt
- iv-konehuone lattia pinnoitettu, aloitetaan iv-koneiden nostot ja tekniikan asennus ym.
- vesikaton räystääs-, höyrynsulku-, lämpöeristys- ja pohjahuopa- asennukset valtakaton osalta valmiit, jatkuu pintahuopa asennuksella sekä pääsisäänkäynnin vesikaton teolla
- sääsuojan pressut, kehät ja telinerunko puretaan
- ulkoikkunat asennettu
- väliseinien muuraustyöt kellari-, 1-, ja 2krs. pääosiltaan valmiit, jatketaan tekniikkahormien yms. teolla
- sisäpuolen betoni- ja tiiliseinien "putsityöt" ja pölynsidontamaalaukset 2krs. käynnissä
- kevyet levyväliseinät asennus käynnissä 1-2krs.
- tasoitustyöt kellari krs. valmiit, jatketaan 2krs.
- maalaustyöt on aloitettu kellari krs.
- LVIS-tekniikka-asennukset hyvässä vauhdissa lohkoittain kaikissa kerroksissa

Matti Blomberg, työmaan vastaava mestari

Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy