



TYÖMAATI EDOTE

Riistakadun uuden sairaalan puoleiselle jalkakäytävän osuudelle on haettu aluevaltaus ajalle 21.8 – 18.12.2020. Työmaa-alueeksi sitä tarvitaan uuden sairaalan julkisivutöitä varten. Riistakadun kevyt liikenne ohjataan Riistakadun idän puoleisen kevyen liikenteen väylän kautta väliaikaista suojatietä käyttäen. Linja-autopysäkki on siirretty Riistakadun ja Kuutolankadun risteuksen tuntumaan, jonka kautta paikallisliikenteen reitti kiertää.

Riistakadun varteen on rakennettu uusi väliaikainen invaparkkialue.

Jalankulkuliikenne ohjattu pääovelle normaalisti sairaalarakennuksen itänurkalta.

Liitekuva:

- Riistakadun ajalle 21.8 – 18.12.2020 aluevaltauksen liikennejärjestelyt

Ensiviikolla ohjelmassa:

- maanrakennustyöt jatkuu huoltopihan tukimuurin loppuosan täyttötöillä, loput aluekaapelointikaivut, valaisin-, autolämmitys- ja liikennemerkkijalustojen asennukset jatkuu keväällä 2021 niistä tehty n.90%
- huoltopihan tukimuurin muotti-, raudoitus- ja valutyöt jatkuu... valmista n.85%
- varavoimakoneen perustus valettu ja varavoimakoneen asennus joulukuun aikaan...
- IV-konehuone: iv-koneiden nostot, kanava- ja tekniikka-asennus käynnissä...
- vesikaton pintahuovan asennukset valtakaton ja pääsisäänkäynnin osalta pääosin valmiit, pellitykset käynnissä... vesikattotyöt jatkuu eteläpuoleisen julkisivun ambulanssikatoksen vesikaton teolla tammikuussa...
- väliseinien muuraustyöt kellari-, 1-, ja 2krs. pääosiltaan valmiit, viimeistelyt jatkuu...
- kevyet levyväliseinät pääosin tehty 1-2krs., jatketaan kuvantamistilojen säteilysuojalevytyksillä ja vv-koteloiden teoilla...
- tasoitustyöt kellari krs. valmiit, 2krs. loppuillaan ja aloitellaan 1krs. sekä porrashuoneiden tasoitukset...
- maalaustyöt kellari krs. pääosin valmiit, 1-2krs. tehty n.30%...
- kellari kerroksen massalattioista pinnoitettu 80%
- 1krs. valmistellaan lattioiden plaanotasoituksia...
- aloitellaan vko.50 kosteiden tilojen seinien vesieristys ja laatoitus
- LVIS-tekniikka-asennukset käynnissä lohkoittain kaikissa kerroksissa
- julkisivulaatoituksesta asennettu n.50%
- julkisivun pellitykset käynnissä

Matti Blomberg, vastaavatyönjohtaja
Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy